

JULIO-DICIEMBRE DE 2025

INFORME SEMESTRAL DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE EL VISO “EL VISO SE RENUEVA”

Programa: 100% Fondos Next Generation-EU

Componente 14. Inversión 1. Submedida 2 relativa al programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (C.14 I1)

CÓDIGO DEL SUBPROYECTO: C14.I01.P07.S14.S04



AYUNTAMIENTO DE EL VISO (CÓRDOBA)





Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. MODIFICACIONES SOLICITADAS	4
3. SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS	6
4. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	7
5. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH	13
6. PLATAFORMA COFFE.....	13
7. EXCEL EJECUCIÓN PSTD A 31 DE DICIEMBRE 2025	15
8. PUBLICIDAD DEL PLAN	21



1. INTRODUCCIÓN

Este informe de gestión se elabora de conformidad con las indicaciones de la Orden HFP/1030/2021, concretamente en el artículo 12.

El Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino aprobado al Ayuntamiento de El Viso fue aprobado mediante *Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, y el reparto resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.*

Posteriormente el Ayuntamiento solicitó subvención para la ejecución del PSTD, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, al amparo de la Orden de 11 de septiembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2), siendo la misma aprobada por la Orden de 14 de diciembre del 2023, de concesión de la subvención solicitada.

El presente informe semestral recoge el estado de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de El Viso durante el periodo comprendido **entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025**, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y conforme a la normativa vigente (Orden HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021).

A fecha de la firma electrónica de este documento, este Ayuntamiento manifiesta que los fondos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con todas las normas que resultan de aplicación, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión y de conformidad con el principio de buena gestión financiera. Asimismo, manifiesta la veracidad de la información contenida en el informe en relación con el cumplimiento de hitos y objetivos, y confirma que no se han revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente, atendiendo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 24 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

El Plan, dotado con 1.000.000 de euros, está compuesto actualmente por 10 actuaciones estructuradas en cuatro ejes: transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad.



El PSTD de El Viso contiene las siguientes acciones y presupuestos, tras las modificaciones aprobadas:

EJE	Nº ACCIÓN	ACTUACIONES	PRESUPUESTO
Eje 1. Transición Verde y Sostenible	1	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de la Colada	100.000,00
	2	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada. gestión de residuos	80.000,00
	TOTAL EJE 1		180.000,00
Eje 2. Eficiencia Energética	1	Creación de carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de la Colada	407.000,00
	2	Puntos de recarga de vehículos eléctricos con energía solar en los eco-aparcamientos	SUPRIMIDA
	3	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensórica incorporada	20.000,00
	4	Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial	168.000,00
	TOTAL EJE 2		595.000,00
Eje 3. Transición Digital	1	Digitalización del sistema de información turística de El Viso	45.000,00
	2	Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente	60.000,00
	TOTAL EJE 3		105.000,00
EJE 4. Competitividad	1	Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente El Viso	15.000,00
	2	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas	90.000,00
	3	Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría	15.000,00
	TOTAL EJE 4		120.000,00
PRESUPUESTO TOTAL PSTD			1.000.000,00

En cumplimiento del hito 221, este plan deberá estar totalmente ejecutado en el segundo trimestre de 2026.

Los fondos se están utilizando para el fin previsto, tal y como se define en el artículo 1, apartado 1 del Acuerdo de Financiación.

La información presentada en este informe es exacta y veraz, y persigue el objetivo de reportar la situación real con respecto al cumplimiento de la parte del objetivo crítico asociado al nodo superior asignado a este nodo.

Los sistemas de control establecidos ofrecen garantías necesarias para cumplir todas las normas aplicables, en particular normas para evitar conflictos de intereses, prevención del fraude, corrupción y cumplimiento con el principio DNSH.

Las actividades ejecutadas para alcanzar el objetivo previsto en el PRTR no están financiadas por ningún otro programa o, cuando proceda, los demás programas de la UE no cubran el mismo coste.



A fecha 31 de diciembre de 2025, cumplimentando la Excel de ejecución, que a tales efectos se ha recibido, con las ponderaciones pertinentes, el porcentaje de ejecución del PSTD de El Viso se sitúa en un 63,91% (ver pág 15)

2. MODIFICACIONES SOLICITADAS

Con fecha 21 de julio de 2025 fue registrada electrónicamente por el Ayuntamiento de El Viso y tramitada ante la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía una tercera solicitud de modificación del PSTD de El Viso, donde se hacía constar lo siguiente:

La acción 3 del eje 4, **Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza**, tiene asignado un presupuesto de 15.000 €. No obstante, a través del programa de la Excm. Diputación de Córdoba “Invierte 2025” y del programa Emplea-T de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Viso ha contratado a personal técnico cualificado que se encargará de realizar los trabajos y estudios inherentes a esta actuación.

En el actual cuadro de acciones del PSTD de El Viso aprobado no se contemplan ninguna acción que incluya el servicio, obligatorio, de auditoría del PSTD, siendo éste esencial para garantizar una correcta ejecución del mismo, a través de informes preventivos. Atendiendo a esta necesidad resulta imprescindible suprimir la acción 3 del eje 4, , **Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza** y **en su lugar incluir la acción denominada “Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría”,** manteniendo el mismo presupuesto (15.000 €), que tiene asignado actualmente.

Las circunstancias expuestas **han sido conocidas posteriormente a la aprobación del PSTD, por lo que se trata de una situación sobrevenida de la que no se tenía conocimiento en el momento de presentación del PSTD**, tal como se recoge en la base **decimoséptima, apartado 2 a) de la Orden de 11 de septiembre del 2023** por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2).

Por lo que se solicitó lo siguiente:



- **Suprimir la acción 3 del eje 4, “Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza”.**
- En el lugar de la anterior acción suprimida, incluir la acción denominada: **Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría”, manteniendo el presupuesto de la anterior, que se cuantifica en 15.000 € y la misma numeración.**

La modificación quedó finalmente formalizada en la Orden de 1 de septiembre de 2025, en cuyo anexo se incorpora ya la nueva redacción del eje 4: se suprime la actuación “Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza” y se sustituye por “Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría”.

CUADRO DE ACCIONES PSTD DE EL VISO Septiembre 2025.						
EJE	Nº ACCIÓN	ACTUACIONES	1ª Anualidad	2ª Anualidad	3ª Anualidad	PRESUPUESTO
Eje 1. Transición Verde y Sostenible	1	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de la Colada		80.000,00	20.000,00	100.000,00
	2	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada. gestión de residuos		50.000,00	30.000,00	80.000,00
TOTAL EJE 1			0,00	130.000,00	50.000,00	180.000,00
Eje 2. Eficiencia Energética	1	Creación de carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de la Colada	17.950,00	389.050,00		407.000,00
	2	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensórica incorporada		20.000,00		20.000,00
	3	Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial		168.000,00		168.000,00
TOTAL EJE 2			17.950,00	577.050,00	0,00	595.000,00
Eje 3. Transición Digital	1	Digitalización del sistema de información turística de El Viso		25.000,00	20.000,00	45.000,00
	2	Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente	30.000,00		30.000,00	60.000,00
TOTAL EJE 3			30.000,00	25.000,00	50.000,00	105.000,00
EJE 4. Competitividad	1	Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente El Viso	15.000,00			15.000,00
	2	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00
	3	Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría			15.000,00	15.000,00
TOTAL EJE 4			55.000,00	40.000,00	25.000,00	120.000,00
PRESUPUESTO TOTAL PSTD			102.950,00	772.050,00	125.000,00	1.000.000,00



3. SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Con fecha de 26 de noviembre se recibió en este Ayuntamiento de El Viso por parte de la Secretaría General para el Turismo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, un requerimiento para aportar una documentación. La documentación solicitada fue remitida por parte del Ayuntamiento de El Viso dentro del plazo de diez días concedidos para ello tal y como se estipulaba en la notificación. Dicha documentación fue la siguiente:

1.- Certificado de la persona titular de la Secretaría y/o Intervención de la entidad local acreditando:

- La realización del análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de interés que se regula en la Orden /HFP/55/2023 por parte de la entidad local en sus expedientes de contratación de las actuaciones que se están ejecutando a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "EL VISO SE RENUEVA".
- Relación de beneficiarios finales (contratistas) de todos los contratos ya adjudicados, indicando NIF y Nombre o Razón Social, según lo indicado en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Que los contratistas seleccionados han acreditado su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.
- Que la entidad local lleva un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a las actuaciones subvencionadas a través del PSTD.

2.- Los documentos de autoevaluación (Anexos II.B.4, II.B.5 y II.B.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).



4. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES

Paralelamente a la licitación y adjudicación de contratos, el Ayuntamiento está llevando a cabo una revisión minuciosa de los trabajos desarrollados por las empresas adjudicatarias. Esta labor incluye el control de plazos, la supervisión técnica de entregables, la validación de hitos y la verificación de que cada actuación se ajusta tanto a lo recogido en los pliegos como a los objetivos definidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Durante este segundo semestre del año 2025, el Ayuntamiento de El Viso ha seguido avanzando en la ejecución administrativa y técnica del plan, incluyendo licitaciones, adjudicaciones, tramitación de modificaciones, seguimiento con adjudicatarios e impulso general al mismo.

A continuación, se detalla el progreso cronológico de cada una de las actuaciones, organizadas por los cuatro ejes programáticos.

EJE 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Acción 1. Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de La Colada

Esta actuación consta de dos contratos:

Contrato 1.

Se licitó el CONTRATO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE NECESIDADES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 1 DEL EJE 1 “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN DE LA RUTA EL VISO – ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU, mediante procedimiento de contrato menor con **número de expediente 341/2024 por importe total de 7.986 euros**, quedando el mismo desierto por incumplimiento de los criterios de solvencia exigidos, por el único licitador que presentó oferta.

Derivado de lo anterior, se volvió a licitar dicho contrato con el mismo objeto que el anterior y se adjudicó a la empresa **E3 INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, S.L. por importe de ocho mil ochocientos dos euros con setenta y cinco céntimos (8.802,75 €, IVA incluido)**. Dicho contrato finalizó la parte de redacción de proyecto técnico el día 31 de octubre de 2025, estando ejecutado 6.161,928€, quedando pendiente la parte de la Dirección



Facultativa de obras que se aplicará al contrato 2 de esta acción por importe de 2.640,83€.

Contrato 2.

CONTRATO DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO TÉCNICO “PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN DE LA RUTA EL VISO-ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA EN EL VISO (CÓRDOBA)”, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 1 DEL EJE 1 “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN DE LA RUTA EL VISO-ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA” DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (PSTD) DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6.

Este contrato se encuentra actualmente en licitación, habiéndosele requerido la documentación previa a la adjudicación a la empresa TALHER S.A.

Acción 2. Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de La Colada

Esta actuación consta de dos contratos:

Contrato 1:

CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE DOS OBSERVATORIOS DE AVES EN EL ENTORNO DEL ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA, EN EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 2 DEL EJE 1, “ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (PSTD) EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU. **Expediente 335/2024**

Esta intervención cuenta con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha de 16 de julio.

El arquitecto municipal, Don Carlos Olivares, está elaborando la memoria-técnica para proceder a la licitación de la obra. Este profesional llevará la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Contrato 2:

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE UNA COMPOSTADORA COLECTIVA Y RECIPIENTES DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN EL ENTORNO DEL



ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA, EN EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 2 DEL EJE 1, “ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (PSTD) EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU. **Expediente 334/2024.**

Se tiene previsto firmar Decreto Rectificativo para modificar el nombre del objeto del contrato quedando de la siguiente manera:

“Contrato para el suministro e instalación de una biotrituradora y recipientes de recogida selectiva de residuos en el entorno del área recreativa del Embalse de La Colada, en ejecución de la actuación 2 del eje 1 “Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada” del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU ”.

Se ha tipificado como contrato de suministros y se prevé licitar por procedimiento abierto simplificado abreviado, ya que su presupuesto base de licitación asciende a 42.000€, IVA incluido.

EJE 2: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Licitadas conjuntamente: Acción 1 del eje 2. Creación del carril bici en la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de La Colada y Acción 3 del eje 2, cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensórica incorporada.

Esta actuación consta de dos contratos:

Contrato 1.

CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO (BÁSICO Y DE EJECUCIÓN), CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 1 DEL EJE 2 “CREACIÓN DE CARRIL BICI DE LA RUTA EL VISO - ZONA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA”, DEL PSTD DE EL VISO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR NEXT GENERATION EU.

Dicho contrato se encuentra ejecutado.

Contrato 2.



CONTRATO DE OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO TÉCNICO “CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BICI EL VISO-ZONA RECREATIVA EMBALSE DE LA COLADA E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR EN SU TRAYECTO”, EN EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 1 DEL EJE 2 “CREACIÓN DE CARRIL BICI DE LA RUTA EL VISO - ZONA RECREATIVA DEL EMBALSE DE LA COLADA” Y DE LA ACTUACIÓN 3 DEL EJE 2 “COBERTURA DE LUMINARIAS PARA ELEMENTOS CLAVE DE LA RUTA EL VISO – EMBALSE DE LA COLADA CON SENSÓRICA INCORPORADA”, AMBAS DEL PSTD DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR FONDOS NEXT GENERATION EU, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO.
Expediente 290/2024

Dicho contrato se encuentra ejecutado.

Acción 4. Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial

Esta acción consta de un único contrato.

CONTRATO DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 4 DEL EJE 2 “REHABILITACIÓN SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CASA CONSISTORIAL” DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (PSTD) DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP.

El arquitecto municipal, Don Carlos Olivares, está redactando el proyecto técnico para llevar a cabo la obra necesaria para ejecutar esta acción. Asimismo ejercerá las funciones de la dirección facultativa de la obra, y coordinará las actividades de seguridad y salud.

Se encuentra firmado el decreto de inicio y efectuada la retención de crédito del expediente 326/2024 .

Se prevé licitar en el primer trimestre de 2026 mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 168.000€.

EJE 3: TRANSICIÓN DIGITAL

Acción 1. Digitalización del sistema de información turística de El Viso

Esta acción consta de un único contrato:

CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DIGITAL Y SERVICIOS DE DISEÑO DE PÁGINA WEB Y DE UN VÍDEO PROMOCIONAL, EN EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 1



DEL EJE 3 “DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN DESTINO DE EL VISO” DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR FONDOS NEXT GENERATION EU. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. **Expediente 342/2024**

Este contrato está dividido en 2 lotes:

Lote 1. Servicios de diseño de página web y de realización de un vídeo de promoción turística de El Viso por un precio base de licitación de 22.000€. La adjudicación de este lote se encuentra en la fase de requerimiento de la documentación previa a la adjudicación a la empresa ESTRUCTURAS COMUNICACION CORPORATIVA SL.

Lote 2. Lote 2: Suministro e instalación de equipamiento digital para espacios expositivos y de atención al visitante con un presupuesto base de 23.000 euros, IVA incluido. Siendo finalmente adjudicado por 16.521,00 € a la empresa INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L.

Acción 2. Banda Ancha y Cobertura WiFi en la Zona Recreativa del Embalse de la Colada y Señalización Turística Inteligente.

Esta acción cuenta con tres contratos:

Contrato 1.

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED WIFI EN LA ZONA RECREATIVA DE LA COLADA, EN EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 2, DEL EJE 3 “BANDA ANCHA Y COBERTURA WIFI EN ZONA RECREATIVA DE LA COLADA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE” DEL PSTD DE EL VISO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR NEXT GENERATION EU. **Expediente 289/2024**

Este contrato se encuentra ejecutado.

Contrato 2:

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA , EN EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 2, DEL EJE 3 “BANDA ANCHA Y COBERTURA WIFI EN ZONA RECREATIVA DE LA COLADA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE” DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR NEXT GENERATION EU MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR. **Expediente 79/2024**

Este contrato se encuentra ejecutado.

Contrato 3:



CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE CONTENIDA EN EL PROYECTO “PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE DE EL VISO” EN EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 2 DEL EJE 3 “BANDA ANCHA Y COBERTURA WIFI EN ZONA RECREATIVA DE LA COLADA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE” DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR NEXT GENERATION EU, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6.

Este contrato se encuentra en licitación. Una vez entregado el plan de señalización turística que se desarrolla en el contrato 2, se ha procedido a licitar el suministro e instalación de la señalización, mediante el procedimiento abierto simplificado abreviado, siendo el presupuesto base de licitación de 37.747€, IVA incluido, con **número de expediente 345/2024**.

EJE 4: COMPETITIVIDAD

Acción 1. Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente (DTI) de El Viso

Esta acción cuenta con un único contrato.

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME-DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PLAN DE DIRECTOR PARA DESTINOS TURISTICOS E INTELIGENTES EN EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 1 DEL EJE 4 DEL PSTD DE EL VISO “DIAGNÓSTICO Y PLAN DIRECTOR DEL DESTINO INTELIGENTE EL VISO”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR FONDOS NEXT GENERATION EU. **Expediente 305/2024**

Este contrato se encuentra ejecutado.

Acción 2-eje 4: Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas

Esta acción cuenta con un único contrato:

CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE ESTACIONES AUTÓNOMAS DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS, DOTADAS DE BICICLETAS Y EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE ESTE EQUIPAMIENTO, EN EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 2 DEL EJE 4 “ECO-APARCAMIENTOS CON MEJORAS DE ACCESIBILIDAD, INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PARKING DE BICICLETAS”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (NEXTGENERATION EU), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO. **Expediente 343/2024**.

Contrato en ejecución, siendo la empresa adjudicataria TURICLETA Turismo Activo S.L, por importe de 89.550,01€ IVA incluido.

Acción 3-Eje 4: Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría

Esta acción cuenta con un único contrato:



CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 3 DEL EJE 4, “APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PSTD: SERVICIO DE AUDITORÍA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE EL VISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU. **Expediente 254/2025**

Este contrato se encuentra en ejecución, siendo la empresa adjudicataria ACP AUDITORES CONSULTORES SL por importe de 11.332,26€, IVA incluido.

5. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH

Se han elaborado y cumplimentado los cuestionarios oficiales de autoevaluación del principio DNSH, para cada una de las actuaciones, conforme a los modelos establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La información que se ha incorporando en los mismos proviene de la documentación técnica generada para cada contrato, así como de la normativa y guías de referencia aplicables: el Reglamento (UE) 2020/852, el Reglamento (UE) 2021/241, la Guía técnica sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo y la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se cumple por tanto con la obligación de incorporar este cuestionario en todas las actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dado que constituye el instrumento oficial para acreditar que la actuación no causa un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. Para ello, se están incorporando mecanismos de verificación específicos en la documentación técnica de cada intervención y se está verificando que se cumplen.

6. PLATAFORMA COFFE

De acuerdo con las instrucciones para la planificación y revisión de actuaciones de los hitos 220 y 221 del plan de recuperación, transformación y resiliencia remitidas a este Ayuntamiento con fecha de septiembre de 2025. El ayuntamiento ha configurado su PSTD en CoFFEE siguiendo la estructura simplificada indicada.

Asimismo, el ayuntamiento ha definido y revisado sus actuaciones garantizando que cada una de ellas incluye un único tipo de instrumento jurídico, que no se mezclan destinatarios públicos y privados en una misma actuación y que, cuando ha sido



necesario, se han desdoblado actuaciones e instrumentos para reflejar adecuadamente las diferentes submedidas de etiquetado climático y ambiental.

Se ha repartido el presupuesto entre actuaciones conforme al aporte correspondiente a cada submedida, asegurando la coherencia entre el importe de la actuación, el importe del instrumento jurídico y el importe asignado a los destinatarios finales.

La documentación de los instrumentos jurídicos se ha asociado correctamente mediante los códigos CSV, evitando duplicidades, y se han completado las opciones relativas a la transferencia de recursos a otros subproyectos en el caso en que esto haya sido necesario.

Finalmente, las planificaciones anuales se han revisado y cambiado de estado siguiendo el flujo establecido de borrador, en validación, en revisión y revisado, verificando que todas las actuaciones contaban con submedida asignada, con la marcación correcta de la transferencia de recursos y con la selección adecuada de los hitos y objetivos críticos, lo que permite afirmar que la configuración en CoFFEE se ha realizado de forma alineada con las instrucciones ministeriales.

Esta forma de trabajo ha permitido disponer en todo momento de información actualizada sobre el grado de ejecución física y financiera del PSTD.



7. EXCEL EJECUCIÓN PSTD A 31 DE DICIEMBRE 2025

INFORME SEGUIMIENTO A 31 DEDICIEMBRE DE 2025														
PSTD EL VISO														
EJES	Nº	ACCIÓN	Presupuesto total (€)	FASE 1 Presupuesto con actuaciones preparatorias (Peso: 15%)		FASE 2 Presupuesto en licitación o convocatoria (Peso: 30%)		FASE 3 Presupuesto adjudicado (Peso: 50%)		FASE 4 Presupuesto ejecutado (Peso: 100%)		NIVEL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
				€	%	€	%	€	%	€	%			€
EJE 1	1	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de la Colada	100.000,00	9.198,76 €	1,38 %		0,00 %	84.639,32	42,32 %	6.161,92	6,16 %	49.861,39	49,86 %	Ejecutado el contrato menor de redacción de proyecto (pendiente la dirección de obra por 2.640,83euros). Adjudicado el contrato de obra de reforestación.
	2	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada.	80.000,00	80.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	12.000,00	15,00 %	Aprobados los dos decretos de inicio correspondientes a la instalación de 2 observatorios de aves y al suministro de elementos de recogida selectiva de residuos. Elaborada documentación para los sistemas de gestión de residuos y los 2 hides de observación de aves
			180.000,00	89.198,76 €	7,43 %	0,00 €	0,00 %	84.639,32	23,51 %	6.161,92 €	3,42 %	61.861,39	34,37 %	
EJE 2	1	Creación de carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de la Colada	407.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.273,23	0,28 %	404.726,77	99,44 %	405.863,39	99,72 %	La acción 1 y 2 de este eje se han licitado en el mismo expediente. Ejecutado el contrato de servicios de redacción proyecto y dirección obra por 17.363,50 E. Ejecutada la construcción del carril bici junto con la acción 2 de este eje 2 por importe total de 404.726,77 €
	2	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensórica incorporada	20.000,00	0,00 €	0,00 %		0,00 %		0,00 %	20.000,00	100,00 %	20.000,00	100,00 %	Ejecutada. Se ha licitado junto con la acción anterior.



INFORME SEGUIMIENTO A 31 DEDICIEMBRE DE 2025														
PSTD EL VISO														
EJE 3	3	Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial	168.000,00	168.000,00	15,00 %		0,00 %		0,00 %	0,00 €	0,00 %	25.200,00	15,00 %	Aprobado Decreto de inicio y elaborada la documentación para licitación de la obra. Incremento de presupuesto proveniente de la acción 2 del mismo eje.
			595.000,00	168.000,00	4,24 %	0,00 €	0,00 %	2.273,23 €	0,19 %	424.726,77	71,38 %	451.063,39	75,81 %	
	1	Digitalización del sistema de información turística de El Viso	45.000,00	-14.734,98	-4,91 %	22.000,00	14,67 %	37.734,98	41,93 %			23.257,24 €	51,68 %	Lote 1 y 2 adjudicados
EJE 3	2	Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente	60.000,00	-3.913,11	-0,98 %	37.747,00	18,87 %		0,00 %	26.166,11	43,61 %	36.903,24	61,51 %	Ejecutada la instalación de la wifi y abonada factura. Ejecutado el contrato del plan de señalización turística, pendiente de abonar el uso de la plataforma. En licitación la ejecución de la señalización
			105.000,00	-18.648,09	-2,66 %	59.747,00	17,07 %	37.734,98	17,97 %	26.166,11	24,92 %	60.160,49	57,30 %	
	1	Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente El Viso	15.000,00	0,00 €	0,00 %		0,00 %		0,00 %	15.000,00 €	100,00 %	15.000,00	100,00 %	Adjudicado a Segittur por importe de 17.833,29 €. Cofinanciado con fondos propios por cuantía de 2.833,29 €. EJECUTADO Y ABONADO
EJE 4	2	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas	90.000,00	449,99 €	0,07 %		0,00 %	89.550,01	49,75 %		0,00 %	44.842,50	49,83 %	Contrato adjudicado a empresa TURICLETA. En ejecución
	3	Apoyo a la ejecución del Plan: servicio de auditoría	15.000,00 €	3.667,74 €	3,67 %		0,00 %	11.332,26	37,77 %		0,00 %	6.216,29	41,44 %	Adjudicado servicio de auditoría
			120.000,00	4.117,73	0,51 %	0,00 €	0,00 %	100.882,27	42,03 %	15.000,00	12,50 %	66.058,79	55,05 %	
TOTAL PSTD			1.000.000,00	242.668,40	3,64 %	59.747,00	1,79 %	225.529,80	11,28 %	472.054,80	47,21 %	639.144,06	63,91 %	

Por otro lado, ya se ha empezado a confeccionar el cuadro de seguimiento siguiendo las nuevas instrucciones de la secretaría General de Turismo a través de la Junta de Andalucía. Este nuevo control se efectúa para cada contrato de cada actuación, el resumen es el siguiente:



N ^a ACT	TIPO	NOMBRE DE LA ACTUACIÓN	IMPORTE PRTR	FONDOS PROPIOS	REINVERSIÓN DE INTERESES	TOTAL	IMPORTE LICITADO (€)	LICIT. (%)	IMPORTE ADJUDICADO (€)	ADJUD. (%)	IMPORTE EJECUTADO (€)	EJEC. (%)	REMANENTES	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
1.1	Actuación	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de la Colada	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%	8.802,75 €	8,80%	6.192,92 €	6,19%		
1.1.1	Subactuación	Redacción del estudio de necesidades	8.802,75 €			8.802,75 €	8.802,75 €	100,00%	8.802,75 €	100,00%	6.192,92 €	70,35%	0,00 €	
1.1.2	Subactuación	Obras de restauración	91.197,25 €			91.197,25 €	91.197,25 €	100,00%		0,00%		100,00%	91.197,25 €	30/06/2026
1.2	Actuación	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada. gestión de residuos	80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%		
1.2.1	Subactuación	Obra menor de dos observatorios de aves en La Colada	38.000,00 €			38.000,00 €	38.000,00 €	100,00%		0,00%		100,00%	38.000,00 €	30/06/2026
1.2.2	Subactuación	Suministro de biotrituradora	42.000,00 €			42.000,00 €	42.000,00 €	100,00%		0,00%		100,00%	42.000,00 €	30/06/2026
2.1	Actuación	Creación de carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de la Colada	407.000,00 €			407.000,00 €	407.000,00 €	100,00%	407.001,50 €	100,00%	404.726,77 €	99,44%		
2.1.1	Subactuación	Redacción del proyecto y dirección facultativa y css	17.950,00 €			17.950,00 €	17.950,00 €	100,00%	17.363,50 €	96,73%	17.363,50 €	100,00%	586,50 €	



Nº ACT	TIPO	NOMBRE DE LA ACTUACIÓN	IMPORTE PRTR	FONDOS PROPIOS	REINVERSIÓN DE INTERESES	TOTAL	IMPORTE LICITADO (€)	LICIT. (%)	IMPORTE ADJUDICADO (€)	ADJUD. (%)	IMPORTE EJECUTADO (€)	EJEC. (%)	REMANENTES	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
2.1.2	Subactuación	Obra del carril bici	389.050,00 €	588,00 €		389.638,00 €	389.050,00 €	100,00%	389.638,00 €	100,15%	387.363,27 €	99,57%	0,00 €	
2.3	Actuación	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensorística incorporada	20.000,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	19.999,00 €	100,00%	20.000,00 €	100,00%	0,00 €	
2.4	Actuación	Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial	168.000,00 €			168.000,00 €	168.000,00 €	100,00%		0,00%		0,00%		30/06/2026
3.1	Actuación	Digitalización del sistema de información turística de El Viso	45.000,00 €			45.000,00 €	45.000,00 €	100,00%	16.520,98 €	36,71%	0,00 €	0,00%		
3.1.1	Subactuación	Lote 1	22.000,00 €			22.000,00 €	22.000,00 €	100,00%		0,00%		0,00%		Video:15 de junio de 2026 WEB: 7 de marzo de 2026
3.1.2	Subactuación	Lote 2	23.000,00 €			23.000,00 €	23.000,00 €	100,00%	16.520,98 €	71,83%		0,00%		30/03/2026



Nº ACT	TIPO	NOMBRE DE LA ACTUACIÓN	IMPORTE PRTR	FONDOS PROPIOS	REINVERSIÓN DE INTERESES	TOTAL	IMPORTE LICITADO (€)	LICIT. (%)	IMPORTE ADJUDICADO (€)	ADJUD. (%)	IMPORTE EJECUTADO (€)	EJEC. (%)	REMANENTES	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
3.2	Actuación	Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de La Colada y señalización turística inteligente	60.000,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%	21.648,11 €	36,08%	21.648,11 €	36,08%		
3.2.1	Subactuación	Suministro de Red wifi	7.128,00 €			7.128,00 €	7.128,00 €	100,00%	7.128,11 €	100,00%	7.128,11 €	100,00%	-0,11 €	
3.2.2	Subactuación	Estudio previo para implementar señalización inteligente	15.125,00 €			15.125,00 €	15.125,00 €	100,00%	14.520,00 €	96,00%	14.520,00 €	100,00%	605,00 €	Software:04/04/2026
3.2.3	Subactuación	Instalación de la señalización inteligente	37.747,00 €			37.747,00 €	37.747,00 €	100,00%		0,00%		0,00%		30/04/2026
4.1	Actuación	Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente El Viso	15.000,00 €	2.833,29 €		17.833,29 €	15.000,00 €	100,00%	17.833,29 €	118,89%	17.833,29 €	118,89%	0,00 €	
4.2	Actuación	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas	90.000,00 €			90.000,00 €	90.000,00 €	100,00%	89.550,01 €	99,50%		0,50%	449,99 €	SERVICIOS: 15/06//2026 y los suministros 01//04//2025
4.3	Actuación	Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría	15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%	11.332,26 €	75,55%		24,45%	3.667,74 €	30/06/2026
						0,00 €		0,00%		0,00%		0,00%		
						0,00 €		0,00%		0,00%		0,00%		



Nº ACT	TIPO	NOMBRE DE LA ACTUACIÓN	IMPORTE PRTR	FONDOS PROPIOS	REINVERSIÓN DE INTERESES	TOTAL	IMPORTE LICITADO (€)	LICIT. (%)	IMPORTE ADJUDICADO (€)	ADJUD. (%)	IMPORTE EJECUTADO (€)	EJEC. (%)	REMANENTES	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
						0,00 €		0,00%		0,00%		0,00%		
			1.000.000,00 €			1.000.000,00 €		0,00%		0,00%		0,00%		



8. PUBLICIDAD DEL PLAN

En cumplimiento de las obligaciones de comunicación recogidas en la Orden 1030, para dar difusión al PSTD, se ha difundido tanto en la página web del Ayuntamiento de El Viso, como en diferentes medios digitales comarcales y en redes sociales, información sobre el mismo, recogiendo la financiación de la Unión Europea, fondos Next Generation Eu,



Plan de Sostenibilidad Turística

- [Presentación PSTD El Viso →](#)
- [Orden Junta de Andalucía →](#)
- [Resolución BOE →](#)
- [Resolución de concesión PSTD →](#)



Se firma el presente informe semestral por la alcaldía-presidencia del Ayuntamiento de El Viso, a la fecha de la firma electrónica referenciada en el pie de la página.

