



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



ENERO DE 2025

0

INFORME SEMESTRAL DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE EL VISO “EL VISO SE RENUEVA”



AYUNTAMIENTO DE EL VISO (CÓRDOBA)

INFORME SEMESTRAL EJECUCIÓN PSTD EL VISO (CÓRDOBA)



1. INTRODUCCIÓN

Con objeto de comprobar la evolución del gasto realizado, el cumplimiento de hitos y objetivos, y la adecuación de los proyectos a los objetivos de la línea de inversión C14.I1, tal y como establece la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR, (documento CID), serán elaborados informes, certificados y otros documentos instrumentales según lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/1031/2021 de 29 de septiembre.

El Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino aprobado al Ayuntamiento de El Viso fue aprobado mediante *Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, y el reparto resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.*

Posteriormente el Ayuntamiento solicitó subvención para la ejecución del PSTD, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, al amparo de la Orden de 11 de septiembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14.I1.2), siendo la misma aprobada.

El PSTD de El Viso contiene las siguientes acciones y presupuestos:

1





EJES	Nº Acción	ACTUACIONES	TOTAL
Eje 1 Transformación verde y Sostenible	1	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso-Embalse de la Colada	100.000 €
	2	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de La Colada.	80.000 €
Eje 2 Mejora de la eficiencia energética	1	Creación de carril bici de la ruta El Viso- Zona Recreativa del Embalse de la Colada	320.000€
	2	Puntos de recarga de vehículos eléctricos con energía solar en los eco-aparcamientos	125.000 €
	3	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta E Viso- Embalse de la Colada con sensórica incorporada.	20.000 €
	4	Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial.	130.000 €
Eje 3. Transición digital	1	Digitalización del sistema de información turística de El Viso	45.000 €
	2	Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente.	60.000 €
Eje 4 Competitividad	1	Diagnóstico y Plan director del Destino Inteligente El Viso	15.000 €
	2	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas	90.000 €
	3	Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza.	15.000 €
PRESUPUESTO TOTAL			1.000.000€

La subvención concedida al Ayuntamiento de El Viso para la ejecución del PSTD de El Viso asciende a un millón de euros (1.000.000 €).

En cumplimiento **Hito 220 del CID, el PSTD de El Viso debe alcanzar el 15% de ejecución en diciembre del 2024, ya que ha sido aprobado en el año 2023.**

Asimismo, en cumplimiento del hito 221 deberá estar totalmente ejecutado en el segundo trimestre de 2026.

Para dar cumplimiento al hito 220, el PSTD de El Viso debe tener ejecutadas acciones, en diciembre del 2024, por una cuantía de 150.000 €, como mínimo, que se corresponde con el 15% del total del mismo.

A fecha 31 de diciembre de 2024, aplicando la Excel que a tales efectos se ha recibido, con las ponderaciones pertinentes, el porcentaje de ejecución del PSTD de El Viso se sitúa en un 16,13%.



2. PUESTA EN MARCHA DEL PSTD

En primer lugar, el Ayuntamiento de El Viso, adjudicó el servicio de asistencia técnica y consultoría para la gestión de la ejecución y auditoría del PSTD, resultando adjudicataria la mercantil Ramos y Serrano Consultoría S.L, firmando el contrato el 31 de julio del 2024.

Para el impulso a la ejecución de las actuaciones que integran el PSTD, el ayuntamiento organizó varias reuniones de coordinación con la empresa adjudicataria, en la que estuvo presente el alcalde y la secretaria-interventora. En estas primeras reuniones se detectaron prioridades y los principales problemas a solventar. En base a las prioridades detectadas se elaboró por la adjudicataria una primera planificación para la ejecución del PSTD.

Por otro lado, por parte de la empresa adjudicataria también se elaboró una plantilla de seguimiento del PSTD, en formato Excel. Esta plantilla se localiza de manera online en la nube para facilitar la coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria para la gestión del plan. Por medio de esta se controla toda la tramitación administrativa de cada licitación, contratación y ejecución de todas las acciones del plan. Consta de dos hojas, la primera abarca hasta la adjudicación de cada proyecto o servicio y la segunda todo lo concerniente a su ejecución y pagos.

En cumplimiento del pliego que ha regido este primer contrato, el Ayuntamiento es apoyado presencialmente por la adjudicataria del servicio de apoyo a la ejecución del PSTD, además de mantener una comunicación continua telefónica y por email, sobre aspectos varios relacionados con la ejecución de acciones, cumplimiento DNSH, etiquetado climático, obligaciones de comunicación y difusión etc.

Con el apoyo de la empresa TRAGSATED se incorporaron en el sistema de información de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – PRTR, denominado COFFEE-MRR, toda la información necesaria para cada fase de la Metodología de gestión de Hitos y Objetivos del PRTR, volcando en dicho sistema todas las acciones del plan.



En cumplimiento de las obligaciones de comunicación recogidas en la Orden 1030, para dar difusión al PSTD, se ha publicado en la página web del Ayuntamiento de El Viso información sobre el mismo, recogiendo la financiación de la Unión Europea, fondos Next Generation Eu, <https://ayto-elviso.com/plan-de-sostenibilidad-turistica-en-destino-de-el-viso/>

Plan de Sostenibilidad Turística

Presentación PSTD El Viso →

Orden Junta de Andalucía →

Resolución BOE →

Resolución de concesión PSTD →



3. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES

EJE 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Acción 1-Eje 1: Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso-Embalse de La Colada.

Se encuentra iniciado el expediente, con la firma del decreto de inicio y la retención de crédito para la contratación del suministro, plantación y mantenimiento de especies vegetales, en ejecución de la actuación 1 del eje 1 "Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso-Área recreativa del embalse de La Colada", del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con número de expediente 341/2024, calificándose como contrato mixto de suministro y servicios. Se prevé licitar por procedimiento abierto simplificado abreviado, con un presupuesto base de licitación de 100.000€, IVA incluido.

El Ayuntamiento de El Viso con apoyo de la asistencia técnica contratada al efecto, se encuentra trabajando en la elaboración del informe-memoria, los pliegos y el resto de documentación



administrativa necesaria para proceder a la licitación de este contrato en el año 2025, posteriormente a la ejecución de la actuación 1 del eje 2.

Acción 2-Eje 1. Adecuación paisajística y sistema de gestión de residuos en el área recreativa del embalse de La Colada

5

Se ha desglosado esta acción en dos contratos, ambos cuentan con decreto de inicio firmado en el mes de noviembre. El Ayuntamiento de El Viso, con apoyo de asistencia técnica contratada al efecto, se encuentra trabajando en la elaboración del informe-memoria justificativo, los pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria para iniciar el proceso de contratación de ambos contratos. Se prevé la licitación de ambos contratos durante el primer semestre de 2025.

Contrato 1 : Consiste en la obra para **la instalación de dos observatorios de aves en el área recreativa del embalse de La Colada**. Esta intervención cuenta con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha de 16 de julio.

Se prevé adjudicar por procedimiento de contrato menor de obras y por presupuesto base de licitación de 47.190€, IVA incluido.

El arquitecto municipal, Don Carlos Olivares, está elaborando la memoria-técnica para proceder a la licitación de la obra. Este profesional llevará la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Contrato 2: contratación del **suministro y la instalación de una compostadora colectiva y recipientes de recogida selectiva de residuos en el entorno del área recreativa del embalse de La Colada**, en ejecución de la actuación 2 del eje 1, “Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de La Colada”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Se ha tipificado como contrato de suministros y se prevé licitar por procedimiento abierto simplificado abreviado, ya que su presupuesto base de licitación asciende a 32.810€, IVA incluido.



EJE 2: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Acción 1-Eje 2: Creación del carril bici en la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de La Colada Y Acción 3-eje 2: Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensórica incorporada.

En primer lugar se ha llevado a cabo la licitación, mediante procedimiento de contrato menor, para la redacción del proyecto (básico y de ejecución) conjuntamente con la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del carril-bici. dicho contrato fue adjudicado a la empresa **E3 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA**, por un importe de 17.364 IVA incluido. En cumplimiento de este contrato ya ha sido entregado el proyecto de obra y aprobado por el Ayuntamiento de El Viso. Queda pendiente de ejecutar la dirección de la obra, y la coordinación de seguridad y salud, que se realizará durante la ejecución de la obra.

En la redacción del proyecto se ha incorporado también la actuación contenida en la acción 3 del Eje 2, en cuanto a la cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso-Embalse de La Colada con sensórica incorporada.

El próximo contrato cuya licitación está prevista es el de obra, correspondiente a la ejecución del proyecto técnico elaborado para la construcción del carril-bici y la incorporación de luminaria en su trayecto. Se prevé licitar por procedimiento abierto simplificado ordinario, ya que el importe del presupuesto base de licitación asciende a de 409.636€, IVA incluido (teniendo en cuenta la modificación de presupuesto solicitada a la Junta de Andalucía y restando el precio del contrato de la redacción del proyecto). Se ha recibido, en diciembre 2024, ACUERDO POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. En estos momentos se está a la espera de la aprobación definitiva de esta modificación para licitar la obra.

El Ayuntamiento de El Viso con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe memoria, pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria para la contratación de la *“construcción de carril bici en la Zona recreativa del embalse de La Colada”* (acción 1 eje 2) más la acción 3 del Eje 2: *“Cobertura de luminarias para elementos*



clave de la ruta El Viso-Embalse de la Colada con sensórica incorporada”, cuya licitación se prevé realizar cuando se reciba la aprobación definitiva de la modificación solicitada.

Acción 2-Eje 2: Puntos de recarga de vehículos eléctricos con energía solar en los eco-aparcamientos .

Se encuentra firmado decreto de inicio para el **contrato menor de obras para la instalación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos con energía solar en los eco-aparcamientos**, en ejecución de la actuación 2 del eje 2 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, por un presupuesto base de licitación de 38.000€, IVA incluido, con número de expediente 347/2024.

El Ayuntamiento de El Viso con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe memoria justificativo, pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria para adjudicar el contrato citado. El arquitecto técnico municipal, está elaborando el proyecto técnico que contenga las características específicas de la obra. Se prevé su licitación y ejecución en el año 2025.

Acción 4 - Eje 2: Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial

El arquitecto técnico municipal está redactando el proyecto técnico para llevar a cabo la obra necesaria para ejecutar esta acción. Asimismo ejercerá las funciones de la dirección facultativa de la obra, y coordinará las actividades de seguridad y salud.

Se encuentra firmado el decreto de inicio y efectuada la retención de crédito del expediente del contrato **de las obras para la rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial**, en ejecución de la actuación 4 del eje 2 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea- Next Generation Eu. Se prevé licitar mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 130.000€.



El Ayuntamiento de El Viso con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe-memoria justificativo, los pliegos y cuanta documentación administrativa para adjudicar el contrato citado. Se prevé su adjudicación y ejecución en el año 2025.

EJE 3: TRANSICIÓN DIGITAL

8

Acción 1-Eje 3: Digitalización del sistema de información turística de El Viso

Se encuentra firmado el decreto de inicio del contrato para la prestación del servicio necesario para la ejecución de la actuación 1 del eje 3 "Digitalización del sistema de información turística de El Viso", del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Se tipifica como contrato de servicios y se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de 45.000€, IVA incluido, con número de expediente: 342/2024

El Ayuntamiento de El Viso, con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe-memoria justificativo, los pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria adjudicar el contrato descrito. Se prevé la adjudicación del presente contrato para el año 2025.

Acción 2 - Eje 3: Banda Ancha y Cobertura WiFi en la Zona Recreativa del Embalse de la Colada y Señalización Turística Inteligente

La ejecución de esta acción conlleva la adjudicación de los tres contratos que se recogen a continuación:

Contrato 1: contrato de suministro para la instalación de una red wifi en la zona recreativa del embalse de La Colada, en ejecución de la acción 2, del eje 3 "banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la colada y señalización turística inteligente" del PSTD de El Viso, mediante procedimiento de contrato menor, en el marco del plan de recuperación, transformación y



resiliencia, financiado por NEXT GENERATION EU, con un presupuesto de 7.128 euros, IVA incluido. **Contrato ejecutado y finalizado.**

Contrato 2: contratación del servicio de elaboración de estudio previo para la implementación de la señalización turística inteligente, en ejecución de la actuación 2 del eje 3, “Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Se adjudicará mediante procedimiento del contrato menor, siendo el presupuesto base de licitación de 15.125€, IVA incluido. Número de expediente 346/2024.

Contrato 3: contratación para la implementación de la señalización turística inteligente, en ejecución de la actuación 2 del eje 3, “Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Se tipifica como contrato de suministro y se adjudicará mediante el procedimiento abierto simplificado abreviado, siendo el presupuesto base de licitación de 37.747€, IVA incluido, con número de expediente 345/2024.

El Ayuntamiento de El Viso, con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe-memoria justificativo, los pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria para adjudicar el segundo y tercer contrato. Se prevé la licitación del contrato 2 en el segundo semestre de 2025 y la adjudicación del contrato 3ª en el primer trimestre del 2026.

EJE 4: COMPETITIVIDAD

Acción 1 - Eje 4: Diagnóstico y Plan director del Destino Turístico Inteligente (DTI) de El Viso.

Se ha adjudicado a SEGITTUR el servicio de elaboración del Diagnóstico DTI y Plan Director, por tener la exclusividad derivada de derechos de propiedad intelectual (tener inscrita la marca DTI en el Registro correspondiente), firmándose el decreto de adjudicación el día 19/11/2024 (según



firma de la secretaria), por importe de quince mil euros (15.000 €). Dado que el precio total de este contrato, incluido IVA, asciende a 17.833, 29 €, la diferencia, es decir 2.833,29 €, se ha financiado con fondos propios del Ayuntamiento. Se prevé su ejecución total durante el año 2025.

Acción 2-eje 4: Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas

10

Se encuentra firmado el decreto de inicio del contrato y la retención de crédito para el contrato: contratación necesaria para la ejecución de la acción 2 del eje 4 “Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Se tipifica como contrato mixto, de suministros y servicios. Se prevé adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado, siendo el presupuesto base de licitación de 90.000€, IVA incluido. Número de expediente 343/2024.

El Ayuntamiento de El Viso, con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe memoria justificativo, los pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria para adjudicar el contrato citado. Se prevé su adjudicación y ejecución en el año 2025.

Acción 3-Eje 4: Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza

Se encuentra firmado el decreto de inicio del contrato y efectuada la retención de crédito para la contratación necesaria para ejecutar la actuación 3 del eje 4 “Certificaciones de calidad y ambiental de productos y recursos turísticos y de naturaleza”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Viso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Se tramitará mediante procedimiento de contrato menor de servicios, siendo el presupuesto base de licitación de 15.000€, IVA incluido. Número de expediente 344/2024.



El Ayuntamiento de El Viso, con apoyo de asistencia técnica contratada, se encuentra trabajando en la elaboración del informe-memoria justificativo, pliegos y cuanta documentación administrativa sea necesaria para iniciar el proceso de contratación. Se prevé la adjudicación en el año 2025.

4. MODIFICACIONES SOLICITADAS

El 13 de noviembre de 2024 se presenta por registro electrónico de la Junta de Andalucía una modificación esencial que incluye el siguiente reajuste presupuestario del Plan de Sostenibilidad de El Viso, en espera de aprobación:

1. **Acción 1-Eje 2: Creación del carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de la Colada:**

Inicialmente, esta acción contaba con un presupuesto asignado de 320.000 €. Sin embargo, tras la realización del proyecto técnico y considerando las características del terreno, se evidencia que dicha cantidad es insuficiente para cubrir los costos reales de ejecución. Este déficit se agrava por el incremento significativo en los precios de los materiales de construcción desde que se solicitó la subvención, lo que imposibilita completar el proyecto en condiciones óptimas con el presupuesto original.

2. **Acción 2-Eje 2: puntos de recarga de vehículos eléctricos con energía solar en los eco-aparcamientos:**

Esta acción tenía un presupuesto inicial de 125.000 €. No obstante, estudios de mercado y la documentación técnica elaborada han demostrado que la ejecución de dos puntos de recarga alimentados por energía solar puede realizarse por un coste mucho menor, de aproximadamente 38.000 € (IVA incluido). Esto genera un excedente de 87.000 € en esta acción.

3. **Reajuste presupuestario:**



Con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y priorizar la viabilidad de ambas acciones, se ha decidido transferir el excedente de 87.000 € generado en la acción de puntos de recarga hacia la acción de creación del carril bici. Esto permite incrementar el presupuesto de esta última a 407.000 €, ajustándose mejor a las necesidades reales y asegurando su correcta ejecución.

12

Se ha recibido ACUERDO POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, con fecha 5 de diciembre del 2024. A la firma del presente informe se está a la espera de recibir la aprobación definitiva de esta modificación.

Solicitud modificación no esencial

Por otra parte, se remitió a la Junta de Andalucía, con fecha 12 de diciembre dos modificaciones no sustanciales:

- Modificación no esencial de la acción 2 del Eje 1: **Adecuación paisajística y sistema de gestión de residuos en el área recreativa del embalse de La Colada, para la eliminación de las pantallas vegetales en la descripción de la acción y la sustitución de estas por elementos de madera**
- Modificación no esencial del contenido de la acción 2 del Eje 4: **Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas**, incluyendo en la misma dos módulos aparca-bicis, dotados de bicicletas para uso de ciudadanía y turistas, así como la gestión del servicio de alquiler de bicicletas.



5. EXCEL EJECUCIÓN PSTD A 30 DE DICIEMBRE 2024

EJES	Actuaciones		Presupuesto total (€)	FASE 1 Presupuesto con actuaciones preparatorias (Peso: 15%)		FASE 2 Presupuesto en licitación o convocatoria (Peso: 30%)		FASE 3 Presupuesto adjudicado (Peso: 50%)		FASE 4 Presupuesto ejecutado (Peso: 100%)		NIVEL DE EJECUCIÓN	
				€	%	€	%	€	%	€	%		
EJE 1	1.1	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de la Colada	100.000,00 €	100.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	15.000,00 €	15,00 %
	1.2	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de la Colada.	80.000,00 €	80.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	12.000,00 €	15,00 %
		Total EJE 1	180.000,00 €	180.000,00 €	15,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	27.000,00 €	15,00 %
EJE 2	2.1	Creación de carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalase de la Colada	320.000,00 €	302.636,50 €	14,19 %		0,00 %	3.472,70 €	0,54 %	13.890,80 €	4,34 %	61.022,63 €	19,07 %
	2.2	Puntos de recarga de vehículos eléctricos con energía solar en los eco-aparcamientos	125.000,00 €	38.000,00 €	4,56 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	5.700,00 €	4,56 %



EJES	Actuaciones		Presupuesto total (€)	FASE 1 Presupuesto con actuaciones preparatorias (Peso: 15%)		FASE 2 Presupuesto en licitación o convocatoria (Peso: 30%)		FASE 3 Presupuesto adjudicado (Peso: 50%)		FASE 4 Presupuesto ejecutado (Peso: 100%)		NIVEL DE EJECUCIÓN	
				€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
	2.3	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso – Embalse de la Colada con sensórica incorporada	20.000,00 €	20.000,00 €	15,00 %		0,00 %	0,00 %			0,00 %	3.000,00 €	15,00 %
	2.4	(1) Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial	130.000,00 €	130.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	19.500,00 €	15,00 %
		Total EJE 2	595.000,00 €	490.636,50 €	12,37 %	0,00 €	0,00 %	3.472,70 €	0,29 %	13.890,80 €	2,33 %	89.222,63 €	15,00 %
EJE 3	3.1	Digitalización del sistema de información turística de El Viso	45.000,00 €	45.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	6.750,00 €	15,00 %
	3.2	Banda ancha y cobertura wifi en zona recreativa de la Colada y señalización turística inteligente	60.000,00 €	52.871,89 €	13,22 %		0,00 %	0,00 %		7.128,11 €	11,88 %	15.058,89 €	25,10 %
		Total EJE 3	105.000,00 €	97.871,89 €	13,98 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	7.128,11 €	6,79 %	21.808,89 €	20,77 %
EJE 4	4.1	Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente El Viso	15.000,00 €		0,00 %		0,00 %	15.000,00 €	50,00 %		0,00 %	7.500,00 €	50,00 %
	4.2	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad,	90.000,00 €	90.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	13.500,00 €	15,00 %

Cód. Validación: 9FDHXC6PW476M EJE 3
Verificación: https://eviso.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 17



EJES	Actuaciones		Presupuesto total (€)	FASE 1 Presupuesto con actuaciones preparatorias (Peso: 15%)		FASE 2 Presupuesto en licitación o convocatoria (Peso: 30%)		FASE 3 Presupuesto adjudicado (Peso: 50%)		FASE 4 Presupuesto ejecutado (Peso: 100%)		NIVEL DE EJECUCIÓN	
				€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
		integración paisajística y parking de bicicletas											
	4.3	Certificaciones de calidad y ambientales de productos y recursos turísticos y de naturaleza	15.000,00 €	15.000,00 €	15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	2.250,00 €	15,00 %
		Total EJE 4	120.000,00 €	105.000,00 €	13,13 %	0,00 €	0,00 %	15.000,00 €	6,25 %	0,00 € <small>de 17</small>	0,00 %	23.250,00 €	19,38 %
TOTAL PSTD			1.000.000,00 €	873.508,39 €	13,10 %	0,00 €	0,00 %	18.472,70 €	0,92 %	21.018,91 €	2,10 %		16,13 %





Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Junta de Andalucía



Ayuntamiento de El Viso

